

**PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO III"**

NOMBRE DE LA OBRA:		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO MADERO DE LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS	
FECHA DE:	INICIO:	2024-08-01	TERMINO: 2024-08-10

**PROGRAMADO TODO EL AÑO**

FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
M2	361.17		\$451,464.00


MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO	100.00	\$451,464.00
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL:</b>		<b>\$451,464.00</b>

ELABORO

  
C. MARIA DOLORES GUEVARA FERMIN

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
MUNICIPIO DE ZACATECAS  
EL SALVADOR, ZAC.

Vo Bo

  
MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**EL SALVADOR**

GOBIERNO CONSTITUCIONAL  
Y DE TRABAJO  
Y ASENTAMIENTO  
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

**PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO III"**

**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO DE LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS**

**CALENDARIO DE EJECUCION**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CON ESTACION TOTAL, NIVEL, REFERENCIAS, BANCOS , Y LOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION.	01/08/2024 al 01/08/2024
DESPALME Y AFINE CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "B" CONSIDERANDOUN ESPESOR PROMEDIO DE 0.15M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	01/08/2024 al 01/08/2024
CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME CON EQUIPO.Y MAQUINARIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	01/08/2024 al 01/08/2024
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TIPO TEPETATE, EN CAPAS DE 20 CM TIRADO, HOMOGENIZADO, HUMEDAD OPTIMA, EXTENDIDO Y COMPACTADO, UTILIZANDO MAQUINARIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	01/08/2024 al 01/08/2024
SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA GUARNICION DE F'C= 150KG/CM2 INCLUYE EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	01/08/2024 al 02/08/2024
SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE F'C= 150 KG/CM2 EN CUADROS APROXIMADOS DE 2.00 X 0.85 M, TERMINADO CON PLANA Y ESCOBILLADO, REMATADO CON DOBLADOR EN JUNTAS, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	02/08/2024 al 03/08/2024
SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PISO DE 15 CMS DE ESPESOR DE F'C= 200 KG/CM2 EN CUADROS APROXIMADOS DE 2.50 X 3.00 M TERMINADO CON PLANA Y ESCOBILLADO REMATADO CON DOBLADOR EN JUNATAS, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	03/08/2024 al 10/08/2024

ELABORO

**C. MARIA DOLORES GUEVARA FERMIN**

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO ECONOMICO  
EL SALVADOR, ZAC.

Vo Bo

**MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL