



CALENDARIO FÍSICO-FINANCIERO

NOMBRE DE LA OBRA:		CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DEL SALVADOR, TANQUE NUEVO Y CLAVELLINAS DEL MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS.		
FECHA DE:	INICIO:	2024-06-15	TERMINO:	2024-08-08

PROGRAMADO TODO EL AÑO				
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)	
M2	824.00		\$1,370,000.00	

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO	30%	\$411,000.00
JULIO	40%	\$548,000.00
AGOSTO	30%	\$411,000.00
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$1,370,000.00



C. MARIA DOLORES GUEVARA FERMIN
DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

MVZ MIGUEL CORONADO GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO III

CALENDARIO DE EJECUCION

CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DEL SALVADOR, TANQUE NUEVO, CLAVELLINAS Y GERTRUDIS SANCHEZ DEL MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
LOSA	
LOSA PLANA 15 CM. ALIGERADA CON CASETÓN 10X50X60 , CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 , HABILITADO CON ARMEX 10-10-15 Y CRUCES DE VARILLA DE 3/8" . A.R ,FY=4200KGS/CM2 ALAMBRÓN DE 1/4, INCLUYE: CIMBRA VACIADO.	15/06/2024 AL 30/07/2024
PRETEL DE 10 X 10 A BASE DE CONCRETO 100 KG /CM2 INCLUYE : MATERIALES ACARREOS Y MANO DE OBRA	30/07/2024 AL 02/08/2024
SALIDA ELECTRICA A BASE TUBERIA DE POLIDUCTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	03/08/2024 AL 05/08/2024
CANALETA DE PVC DE 50 CMS PARA AGUA PLUVIAL INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y MANO DE OBRA	06/08/2024 AL 08/08/2024


C. MARIA DOLORES GUEVARA FERMIN DIRECTORA
DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



MVZ MIGUEL CORONADO GAMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL