



PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO III"

NOMBRE DE LA OBRA:		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS.2da etapa	
FECHA DE:	INICIO:	2023-10-13	TERMINO: 2023-11-08

PROGRAMADO TODO EL AÑO			
FISICO:	100%	FINANCIERO:	100%
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		MONTO (PESOS)
M2	548.80		\$651,970.00

MES	FISICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE	100%	\$651,970.00
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$651,970.00

ELABORO 

C. SANDRA MACIAS CASTILLO
 ASISTENTE TECNICO ECONOMICO
 EL SALVADOR, ZAC.
 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Vo Bo 

PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC
MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESUPUESTO "PROGRAMA FONDO III"

**PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO DE LA LOCALIDAD DE TANQUE
NUEVO MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS.2da etapa**

CALENDARIO DE EJECUCION


DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, CON ESTACION TOTAL, NIVEL, REFERENCIAS, BANCOS , Y LOS NECESARIOS PARA SU EJECUCION.	13/10/2023 al 13/10/2023
DESALPME Y AFINE CON MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO "B" CONSIDERANDOUN ESPESOR PROMEDIO DE 0.15M, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	13/10/2023 al 14/10/2023
DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CMS DE ESPESOR CON MAQUINARIA Y EQUIPO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	14/10/2023 al 16/10/2023
CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESALPME CON EQUIPO Y MAQUINARIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	16/10/2023 al 16/10/2023
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TIPO TEPETATE, EN CAPAS DE 20 CM TIRADO, HOMOGENIZADO, HUMEDAD OPTIMA, EXTENDIDO Y COMPACTADO, UTILIZANDO MAQUINARIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	16/10/2023 al 17/10/2023
SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA GUARNICION DE F'C= 150KG/CM2 INCLUYE EXCAVACION, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	17/10/2023 al 18/10/2023
SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE F'C= 150 KG/CM2 EN CUADROS APROXIMADOS DE 2.00 X 0.85 M, TERMINADO CON PLANA Y ESCOBILLADO, REMATADO CON DOBLADOR EN JUNTAS, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	18/10/2023 al 20/10/2023
SUMINISTRO Y FABRICACION DE CONCRETO HIDRAULICO PARA PISO DE 15 CMS DE ESPESOR DE F'C= 200 KG/CM2 EN CUADROS APROXIMADOS DE 2.50 X 3.00 M TERMINADO CON PLANA Y ESCOBILLADO REMATADO CON DOBLADOR EN JUNTAS, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESCIMBRADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	21/10/2023 al 08/11/2023

ELABORO


C. SANDRA MACIAS CASTILLO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS ECONOMICO
EL SALVADOR, ZAC.



Vo Bo


MVZ. MIGUEL CORCO
PRESIDENTE MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

