

**ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024**  
**El Salvador, Zacatecas**

	<b>MATEHUAPIL DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS</b>	
<b>12</b>	<b>CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDADES DE EL SALVADOR, CLAVELLINAS, GERTRUDIS SANCHEZ, TANQUE NUEVO Y MATEHUAPIL MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS</b>	<b>\$ 606,030.00</b>
<b>13</b>	<b>REHABILITACION CON COLOCACION DE VITROPISO EN OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL SALVADOR ZACATECAS. 2da ETAPA</b>	<b>\$ 224,693.67</b>

EL Presidente del Consejo Municipal De Desarrollo Municipal El MVZ. Miguel Coronado Gámez informa a los presentes que al día 31 de DICIEMBRE de 2023 da a conocer el avance físico y financiero de las obras y acciones que le corresponde al mes de DICIEMBRE del fondo III Del Año Fiscal 2023.,

<b>No</b>	<b>Nombre De La Obra / Acción</b>	<b>Costo de la Obra/Acción</b>	<b>Porcentaje de avance fisico</b>	<b>Porcentaje de avance financiero</b>
<b>1</b>	<b>REPARACION DE POZO No 1 DEL LA COMUNIDAD DE EL SALVADOR MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS</b>	<b>\$142,549.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>2</b>	<b>REPARACION DE POZO No 2 DEL LA COMUNIDAD DE EL SALVADOR MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>3</b>	<b>EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SOLAR EN LA COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS</b>	<b>\$ 92,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>4</b>	<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I MADERO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE</b>	<b>\$ 500,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024**  
**El Salvador, Zacatecas**

<b>ZACATECAS</b>				
<b>5</b>	<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS</b>	<b>\$ 1,300,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>6</b>	<b>PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CALLE CENTENARIO COMUNIDAD DE TANQUE NUEVO MUNICIPIO DEL SALVADOR ESTADO DE ZACATECAS 2DA ETAPA</b>	<b>\$ 651,970.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>7</b>	<b>SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 LAMPARAS LED EN LA LOCALIDAD DE TANQUE NUEVO DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS</b>	<b>\$ 250,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>8</b>	<b>CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL SALVADOR DEL MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS</b>	<b>\$1,400,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>9</b>	<b>CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LAS LOCALIDADES DE TANQUE NUEVO, CLAVELLINAS Y GERTRUDIS SANCHEZ DEL MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS</b>	<b>\$1,450,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>10</b>	<b>CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS LOCALIDADES DE EL SALVADOR, TANQUE NUEVO, CLAVELLINAS Y GERTRUDIS SANCHEZ DEL MUNICIPIO DEL SALVADOR ZACATECAS</b>	<b>\$ 330,000.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>11</b>	<b>REHABILITACION CON ENJARRE EN VIVIENDAS DE LAS COMUNIDADES DE EL SALVADOR, TANQUE NUEVO, CLAVELLINAS Y MATEHUAPIL DEL</b>	<b>\$ 392,546.33</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**ADMINISTRACION MUNICIPAL 2021-2024**  
El Salvador, Zacatecas

	<b>MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS</b>			
<b>12</b>	<b>CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA COMUNIDADES DE EL SALVADOR, CLAVELLINAS, GERTRUDIS SANCHEZ, TANQUE NUEVO Y MATEHUAPIL MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS</b>	<b>\$ 606,030.00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>13</b>	<b>REHABILITACION CON COLOCACION DE VITROPISO EN OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL SALVADOR ZACATECAS. 2da ETAPA</b>	<b>\$ 224,693.67</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

El Consejo Municipal Está De Acuerdo Con el informe que realiza el presidente del consejo dando como aprobado dicho informe que corresponde al mes de DICIEMBRE de 2023.

**V. ASUNTOS GENERALES**

En este punto solo recalcar que se está cumpliendo con informar al consejo el avance físico y financiero de los recursos del fondo III del Año Fiscal 2023 como se realizara al final de cada mes.

**VI. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA**

Una vez que se agotaron los puntos contemplados para el desarrollo de la reunión, se declara formalmente concluida, siendo las 14:30 horas del mismo día y fecha mencionadas en el inicio y se procede a la lectura y firma de la presente acta en su margen y calce por quienes en ella intervinieron, para su debida constancia y efectos legales consiguientes.- damos fe.