

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

SUB-PROGRAMA: 413 - APORTACIONES

MES QUE INFORMA: MARZO

4 - FONDO III

413 - APORTACIONES

MARZO

FECHA

31 DE MARZO DE 2016

HOJA 3 DE 3

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %			MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS			ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)										
160FIII41003	429001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 1,000 M2 DE TECHO FIRME EN 33 VIVIENDAS	EL SALVADOR	N 24°31' 12.4" W 100° 52' 04.1"	1000 M2	500,000.00	0	0	429001	0	0	0	0	0	0	0	X		
160FIII41004	428001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 396 M2 DE TECHO FIRME EN 15 VIVIENDAS	TANQUE NUEVO	N 24°22' 57" W 100° 57' 56 "	396 M2	198,000.00	0	0	428001	0	0	0	0	0	0	0	X		
160FIII41005	427001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 604 M2 DE TECHO FIRME EN 23 VIVIENDAS	CLAVELLINAS	N 24°31' 12.4" W 100° 52' 04.1"	604 M2	302,000.00	250,000.00	250,000.00	427001	0	82	82	82	82	82	82	X		
TOTALES:							1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0		



RESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

PRESIDENTE MUNICIPAL
CANIZ MISUEL CORONADO GARCÍA



SINDICO MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.



DESARROLLO DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
ECONOMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.



TESORERIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

4 - FONDO III
413 - APORTACIONES
ABRIL

FECHA

30 DE ABRIL DE 2016

HOJA 3 DE 3

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN				
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	MENSUAL (17)	%		ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)					MENSUAL (16)	MENSUAL (17)			
160FII41003	429001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 1,000 M2 DE TECHO FIRME EN 33 VIVIENDAS	EL SALVADOR	N 24°31'12.4" W 100° 52' 04.1"	1000 M2	500,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	429001	0	0	30	30	30	30	X		
160FII41004	428001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 396 M2 DE TECHO FIRME EN 15 VIVIENDAS	TANQUE NUEVO	N 24°22'57" W 100° 57'56 "	396 M2	198,000.00	\$198,000.00	\$198,000.00	428001	0	0	100	100	100	100	X		
160FII41005	427001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 604 M2 DE TECHO FIRME EN 23 VIVIENDAS	CLAVELLINAS	N 24°31'12.4" W 100° 52' 04.1"	604 M2	302,000.00	52,000.00	302,000.00	427001	0	0	18	100	18	100	X		
TOTALES:							1,000,000.00	400,000.00	650,000.00	0	0	0	0	0	0	0		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MIGUEL CORONADO GAMEZ



SINDICO MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL
C. MARQUINA DRESTITELLO



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.

[Signature]
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
C. MARIO CORONADO ESCOBEDO



TESORERIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR, ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
3 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

4 - FONDO III
413 - APORTACIONES
MAYO

FECHA

31 DE MAYO DE 2016

HOJA 3 DE 5

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN						
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	ACUMULADO (20)	ACUMULADO (21)	MENSUAL (17)	PROYECTO (CLAVE) (15)	ACUMULADO (14)	MENSUAL (13)	RECURSOS PÚBLICOS	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (16)	MENSUAL (16)	MENSUAL (16)											
160FIII41003	429001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 1,000 M2 DE TECHO FIRME EN 33 VIVIENDAS	EL SALVADOR	N 24°31'12.4" W 100° 52' 04.1"	1000 M2	500,000.00	\$0.00	\$150,000.00	429001	0	0	30	30	30	30		X			
160FIII41004	428001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 396 M2 DE TECHO FIRME EN 15 VIVIENDAS	TANQUE NUEVO	N 24°22'57" W 100° 57'56 "	396 M2	198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	428001	0	0	100	100	100	100		X			
160FIII41005	427001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 604 M2 DE TECHO FIRME EN 23 VIVIENDAS	CLAVELLINAS	N 24°31'12.4" W 100° 52' 04.1"	604 M2	302,000.00	0.00	302,000.00	427001	0	0	18	18	100	100		X			
TOTALES:							1,000,000.00		650,000.00	0	0	0	18	100	100		0			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

Miguel Coronado Gamez
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MIGUEL CORONADO GAMEZ



SINDICO MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.



TESORERIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

Reynoso

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.
INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
 3 MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
 SUB-PROGRAMA:
 MES QUE INFORMA:

4 - FONDO III
 413 - APORTACIONES
 JUNIO

FECHA

30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 3 DE 5

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)	
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)							
160FII41003	429001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 1,000 M2 DE TECHO FIRME EN 33 VIVIENDAS	EL SALVADOR	N 24°31'12.4" W 100° 52' 04.1"	1000 M2	500,000.00	\$300,000.00	\$450,000.00	429001	0	60	90	60	90		X	
160FII41004	428001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 396 M2 DE TECHO FIRME EN 15 VIVIENDAS	TANQUE NUEVO	N 24°22'57" W 100° 57'56 "	396 M2	198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	428001	0	0	100	0	100		X	
160FII41005	427001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 604 M2 DE TECHO FIRME EN 23 VIVIENDAS	CLAVELLINAS	N 24°31'12.4" W 100° 52' 04.1"	604 M2	302,000.00	0.00	302,000.00	427001	0	0	100	0	100		X	
TOTALES:							1,000,000.00	300,000.00	950,000.00	0	0	0	100	0	100		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ



SINDICO MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
 SINDICO MUNICIPAL
 MARICORNIA LIRESTI TELLO



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 MARIO CORONADO ESCOBEDO



TESORERIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
 TESORERO MUNICIPAL
 RAQUEL REYNOSO CEPEDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016 3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

4 - FONDO III
413 - APORTACIONES
JULIO

FECHA

31 DE JULIO DE 2016

HOJA 3 DE 5

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %			AVANCE FÍSICO %			MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS		MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	MENSUAL (22)	ACUMULADO (23)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)								
16OFIII41003	429001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 1,000 M2 DE TECHO FIRME EN 33 VIVIENDAS	EL SALVADOR	N 24°31'12.4" W 100° 52' 04.1"	1000 M2	500,000.00	\$0.00	\$450,000.00	429001	0	0	60	90	60	90		X	
16OFIII41004	428001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 396 M2 DE TECHO FIRME EN 15 VIVIENDAS	TANQUE NUEVO	N 24°22' 57" W 100° 57'56 "	396 M2	198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	428001	0	0	0	100	0	100		X	
16OFIII41005	427001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 604 M2 DE TECHO FIRME EN 23 VIVIENDAS	CLAVELLINAS	N 24°31'12.4" W 100° 52' 04.1"	604 M2	302,000.00	0.00	302,000.00	427001	0	0	0	100	0	100		X	
TOTALES:							1,000,000.00	0.00	950,000.00	0	0	0	0	0	0		0	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

PRESIDENTE MUNICIPAL
MIGUEL CORONADO GAMEZ



SINDICO MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

SECRETARIO MUNICIPAL
MARIO CORONADO ESCOBEDO



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
C. MARIO CORONADO ESCOBEDO



TESORERIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL
DEL REYNOSO CEPEDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016
3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

4 - FONDO III
413 - APORTACIONES
AGOSTO

FECHA

31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 3 DE 5

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA			AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN					
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)					
160FIII41003	429001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 1,000 M2 DE TECHO FIRME EN 33 VIVIENDAS	EL SALVADOR	N 24°31'12.4" W 100° 52' 04.1"	1000 M2	500,000.00	MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	MENSUAL (17)	50,000.00	10	100	10	100	X		
160FIII41004	428001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 396 M2 DE TECHO FIRME EN 15 VIVIENDAS	TANQUE NUEVO	N 24°22'57" W 100° 57'56 "	396 M2	198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	428001	0	0	\$0.00	0	100	0	100	X		
160FIII41005	427001	APORTACION PARA LA REHABILITACION DE 604 M2 DE TECHO FIRME EN 23 VIVIENDAS	CLAVELLINAS	N 24°31'12.4" W 100° 52' 04.1"	604 M2	302,000.00	0.00	302,000.00	427001	0	0	50,000.00	0	100	0	100	X		
TOTALES:							1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00		0	0	50,000.00	0	100	0	100		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MIZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ



SINDICO MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

Marcuina Uresti Tello

SINDICO MUNICIPAL
C. MARCUINA URESTI TELLO



DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
C. MARIO CORONADO ESCOBEDO

Mario Coronado Escobedo



TESORERIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL
C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA

R. Reynoso