

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

4 - FONDO III  
404 - URBANIZACION  
MARZO

FECHA

31 DE MARZO DE 2016

HOJA 1 DE 3

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)		
16OFIII41006	431001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTENARIO FRENTE A LA SECUNDARIA	TANQUE NUEVO	N 24°22'57.10" W 100° 57' 56.40"	1 OBRA	594,000.00	164,000.00	594,000.00	431001	0	0	28	100	28	100		X
TOTALES:						594,000.00	164,000.00	594,000.00		0	0						

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
EL SALVADOR, ZAC**

  
SINDICO MUNICIPAL  
MARIQUINIA RESTITELLO  
**SINDICO MUNICIPAL  
EL SALVADOR, ZAC.**

  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
MARIO CORONADO ESCOBEDO  
**DESARROLLO  
ECONOMICO Y SOCIAL  
EL SALVADOR, ZAC.**

  
TESORERO MUNICIPAL  
FRANCISCO REYNOSO CEPEDA  
**TESORERÍA MUNICIPAL  
EL SALVADOR, ZAC.**

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

### INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

4 - FONDO III

SUB-PROGRAMA:

404 - URBANIZACION

MES QUE INFORMA:

ABRIL

FECHA

30 DE ABRIL DE 2016

HOJA 1 DE 3

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)		
160FIII41006	431001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTENARIO FRENTE A LA SECUNDARIA	TANQUE NUEVO	N 24°22'57.10" W 100° 57' 56.40"	1 OBRA	594,000.00	0	594,000.00	431001	0	0	28	100	28	100		X
TOTALES:						<b>594,000.00</b>	0	594,000.00		0	0						



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
EL SALVADOR, ZAC.

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MIGUEL CORONADO GAMEZ



**SINDICO MUNICIPAL**  
EL SALVADOR, ZAC.

SINDICO MUNICIPAL  
MARCOS MESTI TELLO



**DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL**  
EL SALVADOR, ZAC.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
C. MARIO CORONADO ESCOBEDO



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
EL SALVADOR, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL  
C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

4 - FONDO III

404 - URBANIZACION

MAYO

FECHA

31 DE MAYO DE 2016

HOJA 1 DE 5

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
160FIII41006	431001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTENARIO FRENTE A LA SECUNDARIA	TANQUE NUEVO	N 24°22' 57.10" W 100° 57' 56.40"	1 OBRA	594,000.00	0	594,000.00	431001	0	0	28	100	28	100		X
TOTALES:						594,000.00	0	594,000.00		0	0						

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
EL SALVADOR, ZAC

  
SINDICO MUNICIPAL  
C. MARIQUINA LURESTI TELLO  
SINDICO MUNICIPAL  
EL SALVADOR, ZAC.

  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO  
C. MARIO CORONADO ESCOBEDO  
DESARROLLO  
ECONÓMICO Y SOCIAL  
EL SALVADOR, ZAC.

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
EL SALVADOR, ZAC.  
RAQUEL REYNOSO CEPEDA

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

### INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

4 - FONDO III

SUB-PROGRAMA:

404 - URBANIZACION

MES QUE INFORMA:

JUNIO

FECHA

30 DE JUNIO DE 2016

HOJA 1 DE 5

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
16OFIII41006	431001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTENARIO FRENTE A LA SECUNDARIA	TANQUE NUEVO	N 24°22'57.10" W 100° 57' 56.40"	1 OBRA	594,000.00	0	594,000.00	431001	0	0	28	100	28	100		X
TOTALES:						594,000.00	0	594,000.00		0	0						

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MIGUEL CORONADO GAMEZ  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 EL SALVADOR, ZAC.

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 MARIQUINA ARESTI TELLO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 EL SALVADOR, ZAC.

  
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 C. MARIO CORONADO ESCOBEDO  
 DESARROLLO  
 ECONÓMICO Y SOCIAL  
 EL SALVADOR, ZAC.

  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MARIO REYNOSO CEPEDA  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 EL SALVADOR, ZAC.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

## INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:  
SUB-PROGRAMA:  
MES QUE INFORMA:

4 - FONDO III  
404 - URBANIZACION  
JULIO

FECHA

31 DE JULIO DE 2016

HOJA 1 DE 5

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)		
16OFIII41006	431001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTENARIO FRENTE A LA SECUNDARIA	TANQUE NUEVO	N 24°22'57.10" W 100°57'56.40"	1 OBRA	594,000.00	0	594,000.00	431001	0	0	28	100	28	100		X
TOTALES:						594,000.00	0	594,000.00		0	0						

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
EL SALVADOR ZAC

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICO MUNICIPAL  
EL SALVADOR, ZAC.  
SINDICO MUNICIPAL  
C. MARIQUINA URESTI TELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL  
EL SALVADOR, ZAC.  
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
C. MARIO CORONADO ESCOBEDO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
EL SALVADOR, ZAC.  
TESORER MUNICIPAL  
C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

4 - FONDO III

SUB-PROGRAMA:

404 - URBANIZACION

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA

31 DE AGOSTO DE 2016

HOJÁ 1 DE 5

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULA DO(19)	MENSUAL( 20)	ACUMULA DO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
160FIII41006	431001	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CENTENARIO FRENTE A LA SECUNDARIA	TANQUE NUEVO	N 24°22'57.10" W 100° 57' 56.40"	1 OBRA	594,000.00	0	594,000.00	431001	0	0	0	100	0	100		X
TOTALES:						594,000.00	0	594,000.00		0	0						



PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
EL SALVADOR, ZAC.



SINDICO MUNICIPAL  
C. MARICUINA URESTI TELLO

SINDICO MUNICIPAL  
EL SALVADOR, ZAC.



DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO  
C. MARIO CORONADO ESCOBEDO

DESARROLLO  
ECONÓMICO Y SOCIAL  
EL SALVADOR, ZAC.



TESORERO MUNICIPAL  
C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA

TESORERÍA MUNICIPAL  
EL SALVADOR, ZAC.