

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:


4 - FONDO III
408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MARZO

FECHA

31 DE MARZO DE 2016

HOJA 2 DE 3

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FÍSICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)						
160FIII41001	430001	CONSTRUCCION DE 420 M2 DE PISO FIRME EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS.	VARIAS LOCALIDADES	N/A	420 M2	100,000.00	0	0	430001	0	0	0	0	0	0	0	X
160FIII41002	432001	REHABILITACION DE 600 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GERTRUDIS SANCHEZ	GERTRUDIS SANCHEZ	N 24°19'31" W 100° 54' 55"	600 M2	600,000.00	0	0	432001	0	0	0	0	0	0	0	X
160FIII41007	408001	CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CLAVELLINAS	CLAVELLINAS	N 24°22'35" W 100° 53' 53"	18 BAÑOS	578,235.00	0	0	408001	0	0	0	0	0	0	0	X
TOTALES:						1,278,235.00	0	0		0	0	0	0	0	0	0	


PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.


SINDICO MUNICIPAL
C. MARIO J. LURESTI TELLO
SINDICO MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.


DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
C. MARIO CORONADO ESCOBEDO
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.


TESORERO MUNICIPAL
C. EL REYNOSO CEPEDA
TESORERÍA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES


PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

4 - FONDO III
408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
ABRIL

FECHA 30 DE ABRIL DE 2016

HOJA 2 DE 3

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO %		AVANCE FISICO %		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)						
160FIII41001	430001	CONSTRUCCION DE 420 M2 DE PISO FIRME EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS.	VARIAS LOCALIDADES	N/A	420 M2	100,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	430001	0	0	50	50	50	50		X
160FIII41002	432001	REHABILITACION DE 600 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GERTRUDIS SANCHEZ	GERTRUDIS SANCHEZ	N 24°19'31'' W 100° 54' 55"	600 M2	600,000.00	0	0	432001	0	0	0	0	0	0		X
160FIII41007	408001	CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CLAVELLINAS	CLAVELLINAS	N 24°22'35'' W 100° 53' 53'	18 BAÑOS	578,235.00	0	0	408001	0	0	0	0	0	0		X
TOTALES:						1,278,235.00	50,000	50,000		0	0						


PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
PRESIDENTE MUNICIPAL
MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ


SINDICO MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
SINDICO MUNICIPAL
C. MARIQUINA ORESTE TELLO


DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
C. MARIO CORONADO ESCOBEDO


TESORERIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
TESORERO MUNICIPAL
C. FRANCISCO CEPEDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

4 - FONDO III
408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JUNIO

FECHA

30 DE JUNI DE 2016

HOJA 2 DE 5



NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
160FIII41001	430001	CONSTRUCCION DE 420 M2 DE PISO FIRME EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS.	VARIAS LOCALIDADES	N/A	420 M2	100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	430001	0	0	0	100	0	100		X
160FIII41002	432001	REHABILITACION DE 600 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GERTRUDIS SANCHEZ	GERTRUDIS SANCHEZ	N 24°19'31" W 100° 54' 55"	600 M2	600,000.00	\$0.00	\$180,000.00	432001	0	0	0	30	0	30		X
160FIII41007	408001	CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CLAVELLINAS	CLAVELLINAS	N 24°22'35" W 100° 53' 53'	18 BAÑOS	578,235.00	0	0	408001	0	0	0	0	0	0		X
TOTALES:						1,278,235.00	0	280,000		0	0						



 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. MVZ/ MIGUEL CORONADO GAMEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC



 SINDICO MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 SINDICO MUNICIPAL
 MARIQUINA JURESTI TELLO



 DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO
 C. MARIO CORONADO ESCOBEDO
DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.



 TESORERO MUNICIPAL
 C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA
TESORERÍA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

4 - FONDO III
408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
JULIO

FECHA

31 DE JULIO DE 2016

HOJA 2 DE 5

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)	POR ADMON. DIRECTA (22)	POR CONTRATO (23)
160FIII41001	430001	CONSTRUCCION DE 420 M2 DE PISO FIRME EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS.	VARIAS LOCALIDADES	N/A	420 M2	100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	430001	0	0	0	100	0	100		X
160FIII41002	432001	REHABILITACION DE 600 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GERTRUDIS SANCHEZ	GERTRUDIS SANCHEZ	N 24°19'31" W 100° 54' 55"	600 M2	600,000.00	\$420,000.00	\$600,000.00	432001	0	0	70	100	70	100		X
160FIII41007	408001	CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CLAVELLINAS	CLAVELLINAS	N 24°22'35" W 100° 53' 53"	18 BAÑOS	578,235.00	0	0	408001	0	0	0	0	0	0		X
TOTALES:						1,278,235.00	420,000	700,000		0	0						


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR ZAC


 SINDICO MUNICIPAL
 EL SALVADOR ZAC
 SINDICO MUNICIPAL
 C. MARIQUINA BRESTI TELLO


 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO
 C. MARIO CORONADO ESCOBEDO


 TESORERERIA MUNICIPAL
 EL SALVADOR, ZAC.
 TESORERO MUNICIPAL
 C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUB-PROGRAMA:
MES QUE INFORMA:

4 - FONDO III
408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MAYO

FECHA

31 DE MAYO DE 2016

HOJA 2 DE 5

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FÍSICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA (22)		POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)			
160FIII41001	430001	CONSTRUCCION DE 420 M2 DE PISO FIRME EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS.	VARIAS LOCALIDADES	N/A	420 M2	100,000.00	\$50,000.00	\$100,000.00	430001	0	0	50	100	50	100		X	
160FIII41002	432001	REHABILITACION DE 600 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GERTRUDIS SANCHEZ	GERTRUDIS SANCHEZ	N 24°19'31" W 100° 54' 55"	600 M2	600,000.00	\$180,000.00	\$180,000.00	432001	0	0	30	30	30	30		X	
160FIII41007	408001	CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CLAVELLINAS	CLAVELLINAS	N 24°22' 35" W 100° 53' 53"	18 BAÑOS	578,235.00	0	0	408001	0	0	0	0	0	0		X	
TOTALES:						1,278,235.00	230,000	280,000		0	0							



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

[Signature]
PRESIDENTE MUNICIPAL
C. MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ



SINDICO MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

[Signature]
SINDICO MUNICIPAL
C. MARICUINA URESTI TELLO



DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.

[Signature]
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO
C. MARIO CORONADO ESCOBEDO



TESORERÍA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

[Signature]
TESORERO MUNICIPAL
C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEMUNICIPIO DE EL SAVADOR,ZAC.

INFORMES DE AVANCES FÍSICO FINANCIERO MENSUAL EJERCICIO FISCAL 2016

3MANTENIMIENTO/OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA DE GOBIERNO:

4 - FONDO III

SUB-PROGRAMA:

408 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

MES QUE INFORMA:

AGOSTO

FECHA

31 DE AGOSTO DE 2016

HOJA 2 DE 5

NÚMERO DE OBRA (6)	P R O Y E C T O		LOCALIDAD (9)	COORDENADAS GEOLOCALIZACIÓN (10)	METAS APROBADAS (11)	PRESUPUESTO APROBADO (TECHO FINANCIERO) (12)	INVERSIÓN EJERCIDA					AVANCE FINANCIERO		AVANCE FISICO		MODALIDAD DE EJECUCIÓN		
	NÚMERO (clave) (7)	NOMBRE (8)					RECURSOS PÚBLICOS		APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS			%		%		POR ADMON. DIRECTA (22)		POR CONTRATO (23)
							MENSUAL (13)	ACUMULADO (14)	PROYECTO (CLAVE) (15)	MENSUAL (16)	(17)	MENSUAL (18)	ACUMULADO (19)	MENSUAL (20)	ACUMULADO (21)			
160FIII41001	430001	CONSTRUCCION DE 420 M2 DE PISO FIRME EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE EL SALVADOR ZACATECAS.	VARIAS LOCALIDADES	N/A	420 M2	100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	430001	0	0	0	100	0	100		X	
160FIII41002	432001	REHABILITACION DE 600 M2 DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE GERTRUDIS SANCHEZ	GERTRUDIS SANCHEZ	N 24°19'31" W 100° 54' 55"	600 M2	600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	432001	0	0	0	100	0	100		X	
160FIII41007	408001	CONSTRUCCION DE 18 BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR EN LA COMUNIDAD DE CLAVELLINAS	CLAVELLINAS	N 24°22'35" W 100° 53' 53"	18 BAÑOS	578,235.00	\$578,235.00	\$578,235.00	408001	0	0	100	100	100	100		X	
TOTALES:						1,278,235.00	578,235	1,278,235		0	0							



PRESIDENCIA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
C. MVZ. MIGUEL CORONADO GAMEZ



SINDICO MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.
C. MARIQUINA URESTI TELLO



DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL
EL SALVADOR, ZAC.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECÓNOMICO
C. MARIO CORONADO ESCOBEDO



TESORERÍA MUNICIPAL
EL SALVADOR, ZAC.

TESORERO MUNICIPAL
C. RAQUEL REYNOSO CEPEDA